Partido: Alte. Brown (FPV)

Obras	Vialidad	Agua y Cloacas	Hidráulica	Hospitales	Infraestructura	Subtotal	Fecha de licitación	Fecha de inicio de Obra	Fecha estimada finalización	Monto ceritficado	Porcentaje de avance
Acceso a barrios - Pavimentación módulo Berutti acceso a 600 viviendas (Glew)	10.826.767					10.826.767	29/06/2016	05/09/2016	03/11/2016		
Acceso a barrios - Pavimentación módulo French (Calzada/Claypole)	10.437.280					10.437.280	29/06/2016	05/09/2016	02/01/2017		
Acceso a barrios - Pavimentación módulo Macedonio Rodriguez (Malv.Arg.)	4.400.782					4.400.782	29/06/2016	05/09/2016	19/10/2016		
Desagues Pluviales en Avenida San Martín e/ Fournier y Sarmiento			2.500.000			2.500.000	28/06/2016	05/09/2016	02/01/2017		
Desagues Pluviales en Cuenca Superior Arroyo del Rey - Brazo Diomede			3.000.000			3.000.000	15/06/2016	15/08/2016	01/10/2016		
Infraestructura de accesibilidad a centros Glew	11.247.450					11.247.450	03/08/2016	03/10/2016	08/02/2017		
Infraestructura de accesibilidad a centros Ministro Rivadavia	2.656.240					2.656.240	13/07/2016	12/09/2016	10/11/2016		
Infraestuctura de acceso a barrios - Caminos Rurales	5.117.803					5.117.803	28/06/2016	05/09/2016	03/12/2016		
Interconexión Localidades - Pavimentación calle Alamo	20.941.474					20.941.474	29/06/2016	05/09/2016	01/02/2017		
Interconexión Localidades - Pavimentación calle Bynnon.	15.990.874					15.990.874	29/06/2016	05/09/2016	03/12/2016		
Interconexión Localidades - Pavimentación Calle Laprida	31.267.130					31.267.130	29/06/2016	05/09/2016	01/02/2017		
Interconexión Localidades - Reacondicionamiento Circuito Angonelli -Goyena	12.915.520					12.915.520	28/06/2016	05/09/2016	02/03/2017		
Mantenimiento de calles pavimentadas	14.033.480					14.033.480	28/06/2016	05/09/2016	02/03/2017		
Readecuación Puente Avenida San Martín y Perfilado Arroyo San Francisco			5.000.000			5.000.000	28/06/2016	05/09/2016	02/01/2017		
Total ALTE. BROWN	139.834.800		10.500.000			150.334.800					