

Partido: La Costa (FPV)

Obras	Vialidad	Agua y Cloacas	Hidráulica	Hospitales	Infraestructura	Subtotal	Fecha de licitación	Fecha de inicio de Obra	Fecha estimada finalización	Monto certificado	Porcentaje avance
Asfalto	14.553.875					14.553.875	26/04/2016	17/05/2016	21/12/2016	6.556.000	45%
Centro Cultural Mar del Ajo					12.660.000	12.660.000	27/05/2016	24/06/2016	30/06/2017		
Cloaca Costa Azul		4.032.500				4.032.500	17/05/2016	31/05/2016	31/10/2016		
Cloaca Mar del Tuyú		2.960.625				2.960.625	17/05/2016	31/05/2016	30/09/2016		
Cloaca San Clemente		3.300.000				3.300.000	17/05/2016	31/05/2016	30/11/2016		
Hospital Santa Teresita				30.000.000		30.000.000	23/02/2015	19/08/2015	01/12/2016	6.293.042	21%
Natatorio Santa Teresita					10.570.000	10.570.000	27/05/2016	21/06/2016	30/12/2016	1.761.667	17%
Polideportivo Aguas Verdes					2.742.000	2.742.000	09/06/2015	16/05/2016	01/12/2016	548.400	20%
Polideportivo San Bernardo					1.728.000	1.728.000	04/07/2013	01/10/2013	24/11/2016		
Polideportivo Villa Celina					5.570.000	5.570.000	21/10/2014	15/01/2015	01/10/2016		
Terminal Pesquera					7.349.000	7.349.000	03/07/2013	01/10/2013	20/12/2016		
Total LA COSTA	14.553.875	10.293.125		30.000.000	40.619.000	95.466.000					